

# LES CHARPENTIERS

Début janvier, les charpentiers coupent certains chevrons afin de créer des ouvertures et permettre aux monteurs de continuer l'assemblage de l'échafaudage.

En février, ils posent le plancher protégeant les voûtes du chœur et du transept.

Les pièces de la charpente sont ensuite marquées, descendues puis transportées dans l'atelier bourguignon. Les 22m<sup>3</sup> de la croisée du transept sont descendues.



Les andens bois servent de calibrage aux nouvelles pièces, fabriquées en chêne de bourgogne selon l'épure tracée au sol de l'entrepôt.




Les poutres les plus longues qui serviront de structure à la croisée du transept, sont acheminées par camion-grue jusqu'à Beaulieu sur Loire, le 2 mai 2005. Elles sont introduites par levage à l'aide d'une grue, sous le parapluie de protection, par une ouverture d'1 mètre 20 x 1 mètre 80.

La croisée du transept est terminée.



Fin juin, les charpentiers commencent à poser les chevrons. Deux liens reposants sur le poinçon portent les prénoms des charpentiers ayant travaillé ainsi que le nom de l'entreprise et le nom de l'architecte et le nom du maire.



Début novembre, deux charpentiers relient les passerelles installées à un escalier qui permettra un accès à partir du docher pour l'entretien mais aussi des visites ponctuelles par le public.



## Les charpentiers de bourgogne

### L'entreprise en chiffres :

2 camions grues  
29 véhicules  
2 chariot élévateurs  
Matériel de chantier et d'atelier  
49 ouvriers (couvresseurs et charpentiers)

### A Beaulieu sur Loire

1 camion grue  
2 véhicules  
Matériel de chantier  
4 à 6 ouvriers