

LES TAILLEURS DE PIERRES

Un tailleur de pierre est venu quelques mois auparavant afin de repérer les pierres à changer.

Le choix de la pierre dépend de l'analyse effectuée au préalable sur les pierres déjà existantes. Les carrières locales d'où était tirée la pierre ont bien souvent disparu ; une pierre de même qualité est choisie en remplacement. A Beaulieu sur Loire, la pierre des nouvelles corniches vient des carrières de Souppes sur Loing. De nombreux blocs de pierre brute sont stockés dans l'enceinte de l'entreprise. Les blocs sont lavés et sciés au calibre voulu. Dans les locaux de l'entreprise Jacquet à Bourges, les calques des corniches à changer sont tracés et découpés avant d'être donnés au tailleur de pierre. Le tailleur de pierre n'a plus qu'à réaliser la forme souhaitée au burin et au marteau.



LES MAÇONS

Début avril 2005, les maçons commencent leur intervention.

Après la montée des pierres grâce à un camion-grue, les ouvriers vont enlever la corniche existante à remplacer. La corniche neuve numérotée, est sanglée et levée grâce à un tire fort par un des maçons. Lorsque la pierre est au niveau souhaité, le second maçon va l'encastrer progressivement entre le mur et la charpente. C'est ce qu'on appelle un travail en tiroir. Les sangles sont ensuite retirées, les maçons vont caler, mettre de niveau la corniche puis la fixer avec un enduit de chaux.

Certaines corniches du clocher ont également été changées.

Dans la semaine du 14 juin, les maçons ont crépis le pignon ouest. Des essais d'enduit avait été effectué mi-mai et soumis à l'avis de l'architecte.

Les maçons, après quelques semaines de vacances, enduisent les pignons extérieurs et intérieurs des transepts.

Certains gravent leur nom dans le crépi. Le trou d'homme donnant accès au comble de la nef a été maçonné.

